

Троицк

План закупок на период с января по декабрь 2024 года

| Вид работ | Начальная максимальная цена с НДС | Планируемые сроки поставки материала/выполнения работ/оказания услуг | Даты объявления закупок | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|--|
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| «Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (1 этап). Этап 1.1 Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Этап 1.2. Реконструкция ул. Заречная с организацией движения пассажирского транспорта" (в части исполнения Этапа 1.2.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство объекта (газон + откосы + деревья + кусты (уход и восстановление отпада)) | 24 450 000,00 | 01.07.2024-10.10.2024 | | | | | | | 03.06.2024 | выполнение работ | | | | | |
| Организация доступа ММГН (тактильная плитка) | 1 600 000,00 | 20.08.2024-15.10.2024 | | | | | | | | 22.07.2024 | выполнение работ | | | | |
| Установка автопавильонов + изготовление павильонов (остановочный павильон + плита + флаг + урна +навигационный пиллон) | 18 800 000,00 | 01.07.2024-20.10.2024 | | | | | | | 03.06.2024 | выполнение работ | | | | | |
| Устройство лестничных сходов | 5 850 000,00 | 01.03.2024-31.05.2024 | | 05.02.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | | |
| Устройство оборудования светофорного объекта + прокладка кабеля | 375 000,00 | 10.06.2024-10.08.2024 | | | | | | 13.05.2024 | выполнение работ | | | | | | |
| Облицовка гранитными плитами внеуличного пешеходного перехода | 20 250 000,00 | 01.02.2024-30.03.2024 | 09.01.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | | | |
| Автоматизированная система управления дорожным движением | 1 100 000,00 | 01.05.2024-15.06.2024 | | | | 01.04.2024 | выполнение работ | | | | | | | | |
| Устройство антикоррозийной защиты металлоконструкций ЛОС | 200 000,00 | 20.02.2024-20.03.2024 | 22.01.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | | | |
| Устройство технологического оборудования ЛОС + ПНР + АСУ | 24 600 000,00 | 01.04.2024-30.07.2024 | | | 04.03.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | |

Мосрентген

План закупок на период с января по декабрь 2024 года

| Вид работ | Начальная максимальная цена с НДС | Планируемые сроки поставки материала/выполнения работ/оказания услуг | Даты объявления закупок | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------|--------|---------|
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| «Улично-дорожная сеть в поселении Мосрентген. Строительство магистральных улиц районного значения - проектируемые проезды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 1-2-7, от проектируемого проезда 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова» (в части исполнения Этапа 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| Переустройство кабельных линий электропередач | 17 000 000,00 | 01.04.2024-30.06.2024 | | | 04.03.2024 | выполнение работ | | | | | | | | |
| Переустройство сетей связи | 10 150 000,00 | 01.04.2024-31.07.2024 | | | 04.03.2024 | выполнение работ | | | | | | | | |
| Переустройство сетей газоснабжения | 3 250 000,00 | 01.08.2024-31.08.2024 | | | | | | 01.07.2024 | выполнение работ | | | | | |
| Электроосвещение наружное. Электроснабжение | 16 050 000,00 | 01.06.2024-31.07.2024 | | | | | 06.05.2024 | выполнение работ | | | | | | |
| Технические средства организации дорожного движения | 900 000,00 | 01.08.2024-31.08.2024 | | | | | | 01.07.2024 | выполнение работ | | | | | |
| Организация доступа маломобильных групп (тактильная плитка) | 300 000,00 | 01.09.2024-30.09.2024 | | | | | | | 05.08.2024 | выполнение работ | | | | |
| Наружное электроосвещение | 58 950 000,00 | 01.06.2024-31.08.2024 | | | | | 06.05.2024 | выполнение работ | | | | | | |
| Инженерное оборудование сети (светофорные объекты + прокладка кабеля) | 7 300 000,00 | 01.08.2024-31.08.2024 | | | | | | 01.07.2024 | выполнение работ | | | | | |
| Автоматизированная система управления дорожным движением | 18 400 000,00 | 01.04.2024-31.07.2024 | | | 04.03.2024 | выполнение работ | | | | | | | | |
| Благоустройство и озеленение | 1 350 000,00 | 01.08.2024-30.09.2024 | | | | | | 01.07.2024 | выполнение работ | | | | | |

Брянск

План закупок на период с января по декабрь 2024 года

| Вид работ | Начальная максимальная цена с НДС | Планируемые сроки поставки материала/выполнения работ/оказания услуг | Даты объявления закупок | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Аэропорт г. Брянск | | | | | | | | | | | | | | |
| Ограждение периметра 1 этап: Конструктивные решения | 4 300 000,00 | 01.02.2024-30.04.2024 | 09.01.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | | |
| Ограждение периметра 1 этап: ТСО | 136 000 000,00 | 01.04.2024-31.05.2024 | | | 04.03.2024 | выполнение работ | | | | | | | | |

ЦДС-Девелопмент

План закупок на период с января по декабрь 2024 года

| Вид работ | Начальная максимальная цена с НДС | Планируемые сроки поставки материала/выполнения работ/оказания услуг | Даты объявления закупок | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|----------|---------|--------|---------|
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| ЦДС-ДЕВЕЛОПМЕНТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонтные работы по объекту Москва, Кузнецкий Мост, 19с2 | 2 400 000,00 | 01.05.2024-31.05.2024 | | | | 01.04.2024 | выполнение работ | | | | | | | |
| Дизельгенератор - источник автономного питания | 1 500 000,00 | 01.04.2024-30.04.2024 | | | 04.03.2024 | выполнение работ | | | | | | | | |
| Источники бесперебойного питания (ИБП) | 2 500 000,00 | 01.04.2024-30.04.2024 | | | 04.03.2024 | выполнение работ | | | | | | | | |
| Услуги независимой оценки (1) | 600 000,00 | 01.02.2024-29.02.2024 | 09.01.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | | |
| Услуги независимой оценки (2) | 180 000,00 | 01.06.2024-30.06.2024 | | | | | 06.05.2024 | выполнение работ | | | | | | |
| Услуги независимой оценки (3) | 600 000,00 | 01.08.2024-29.08.2024 | | | | | | | 01.07.2024 | выполнение работ | | | | |
| Термомасляный нагреватель ТМН-1000 | 5 700 000,00 | 01.04.2024-30.04.2024 | | | 04.03.2024 | выполнение работ | | | | | | | | |
| Склад для хранения минерального порошка (с.м.р.) | 25 000 000,00 | 01.05.2024-30.05.2024 | | | | 01.04.2024 | выполнение работ | | | | | | | |
| Склад для хранения минерального порошка (Услуги проектирования) | 2 700 000,00 | 01.03.2024-30.04.2024 | | 05.02.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | |
| Битумохранилище (с.м.р.) | 140 000 000,00 | 01.06.2024-30.06.2024 | | | | | 06.05.2024 | выполнение работ | | | | | | |
| Битумохранилище (Услуги проектирования, экспертиза) | 1 700 000,00 | | 09.01.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | | |
| Услуги обследования | 1 500 000,00 | 01.08.2024-15.08.2024 | | | | | | | 01.07.2024 | выполнение работ | | | | |

Земельно-кадастровые работы

План закупок на период с января по декабрь 2024 года

| Вид работ | Начальная максимальная цена с НДС | Планируемые сроки поставки материала/выполнения работ/оказания услуг | Даты объявления закупок | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------|------------|------------------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак. Этап 1. Строительство автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак. Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ А-291 Керчь Симферополь - Севастополь «Таврида» до автодороги «Белогорск - Феодосия | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение оценочных работ, связанных с изъятием для государственных нужд | 200 000,00 | март 2024 - июнь 2024 | | 05.06.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | |
| Выполнение оценочных работ связанных с временным занятием земельных участков на период строительства | 250 000,00 | март 2024 - июнь 2024 | | 05.06.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | |
| Домодедово, ГК 004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка технических планов для ввода объекта в эксплуатацию | 5 000 000,00 | с марта 2024 по декабрь 2024 | | 05.06.2024 | выполнение работ | | | | | | | | | |