

Приложение 1

"Утверждаю"

Председатель конкурсной комиссии

А.Г. Бояхчян

" _____ " _____ 2025 г.

План закупок субподрядных работ на период с января по декабрь 2025 года

№ п/п	Наименование работ	НМЦ с НДС, Р	Срок проведения торгов	Срок выполнения работ	Примечание
«Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта от км 178+300 до км 206+700»					
1	Субподрядные работы: Тампонирование существующих железобетонных труб диаметром 1,0 и 1,5м	11 200 829,47	01.04.2025 - 30.04.2025	01.06.2025 - 31.12.2025	
2	Субподрядные работы: Переустройство линии связи	53 232 160,26	01.04.2025 - 30.04.2025	01.06.2025 - 31.12.2025	
3	Субподрядные работы: Переустройство электроосвещения, ЛЭП	4 937 728,85	01.04.2025 - 30.04.2025	01.06.2025 - 31.12.2025	
4	Субподрядные работы: Переустройство канализации	4 030 683,96	01.04.2025 - 30.04.2025	01.06.2025 - 31.12.2025	
5	Субподрядные работы: Устройство шумозащитных экранов	100 041 214,38	10.01.2025 - 09.02.2025	10.03.2025 - 15.05.2025	
6	Субподрядные работы: Монтаж светофорного объекта с подключением и ПНР	8 081 593,56	01.06.2025 - 30.06.2025	01.08.2025 - 30.11.2025	
7	Субподрядные работы: Устройство металлопластиковых окон и акустических приточных клапанов	6 535 302,82	01.06.2025 - 30.06.2026	01.08.2025 - 30.11.2025	
8	Субподрядные работы: Ремонт ВПТ тип 1	35 217 231,81	01.05.2025 - 31.05.2025	01.07.2025 - 31.12.2025	
9	Субподрядные работы: Ремонт ВПТ тип 2	9 615 986,47	01.07.2025 - 31.07.2025	01.09.2025 - 31.12.2025	
10	Субподрядные работы: Ремонт ВПТ тип 3	53 582 038,12	01.05.2025 - 31.05.2025	01.07.2025 - 31.12.2025	
11	Субподрядные работы: Восстановление подпорных стен	269 546 231,70	10.02.2025 - 09.03.2025	10.04.2025 - 31.12.2025	
12	Субподрядные работы: Вновь устраиваемые подпорные стены	28 510 864,36	01.11.2025 - 30.11.2025	01.01.2026 - 30.04.2026	
13	Субподрядные работы: Ремонт подпорных стен	285 300 151,62	10.01.2025 - 09.02.2025	10.03.2025 - 31.03.2026	
14	Субподрядные работы: Армогрунтовые подпорные стены	305 753 157,80	01.05.2025 - 31.05.2025	01.07.2025 - 31.03.2026	
15	Субподрядные работы: Ремонт подземного пешеходного перехода	39 474 279,56	01.05.2025 - 31.05.2026	01.07.2025 - 31.12.2025	
16	Субподрядные работы: Наружное электроосвещение	43 502 435,66	01.03.2025 - 31.03.2025	01.05.2025 - 30.11.2025	

Приложение 1

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Львовское – Грушевка – Судак». Этап 1					
17	Субподрядные работы: Укрепление откосов насыпи гидропосевом трав	39 102 160,53	20.01.2025 - 19.02.2025	20.03.2025 - 20.08.2025	Закупка №027-25СК
18	Транспортная безопасность. Единый пункт управления Обеспечение транспортной безопасности.	19 170 163,14	01.06.2025 - 30.06.2025	01.08.2025 - 16.09.2025	Закупка №036-25СК
19	Наружное освещение. Электроснабжение.	59 017 007,03	01.03.2025 - 31.03.2025	01.05.2025 - 20.08.2025	Закупка №035-25СК
20	Устройство шумозащитных экранов	250 043 466,26	01.03.2025 - 31.03.2025	01.05.2025 - 25.08.2025	Закупка №031-25СК
21	Установка барьерного ограждения	74 656 147,20	01.04.2025 - 30.04.2025	01.06.2025 - 01.09.2025	Закупка №030-25СК
22	Монтаж ЛОС	7 469 381,68	17.01.2025 - 16.02.2025	17.03.2025 - 31.03.2025	Закупка №023-25СК
23	Субподрядные работы: Устройство монолитных кюветов и быстротоков	134 368 307,25	09.11.2024 - 08.12.2024	09.01.2025 - 20.08.2025	Закупка №247-24СК
«Строительство автомобильной дороги Львовское – Грушевка – Судак». Этап 2.1.					
24	СМР по строительству участка а/д Львовское-Грушевка-Судак (Обход н.п. Дачное ПК282+80,16-ПК293+00,00)	1 591 713 649,78	01.01.2025 - 31.01.2025	01.03.2025 - 2026	Закупка №233-24СК
25	Вырубка леса	3 302 770,90	20.01.2025 - 19.02.2025	20.03.2025 - 31.07.2025	Закупка №034-25СК
26	Лесовосстановление	268 367 593,92	2025 год	2026 год	
27	СМР:Подготовительные работы. Обход н.п. Переваловка;	848 531 724,10	01.01.2025 - 31.01.2025	01.03.2025 - 25.03.2026	Закупка №033-25СК
28	Перенос коммуникаций (электрика) н.п. Дачное	18 930 530,60	01.02.2025 - 28.02.2025	01.04.2025 - 30.05.2025	
29	Переустройство сетей водопровода и канализации Дачное	40 819 255,01	01.02.2025 - 28.02.2025	01.04.2025 - 25.11.2025	
30	Шумозащитные экраны Грушевка, Переваловка, Дачное	420 476 854,46	01.06.2025 - 30.06.2025	01.08.2025 - 2026	
31	Селеудерживающий барьер Дачное	214 359 405,83	01.03.2025 - 31.03.2025	01.05.2025 - 2026	
32	Электроснабжение и Наружное освещение	65 345 561,52	01.11.2025 - 30.11.2025	2026 год	
33	Охрана объекта на период строительства	18 553 512,33	01.04.2025 - 30.04.2025	01.06.2025 - 2026	
34	Оснащение оборудованием и инвентарем пункта управления транспортной безопасности (ПУ ОТБ) Системы охранные телевизионные, электроснабжение и освещение, ограждение по периметру	36 500 127,11	01.05.2025 - 31.05.2025	01.07.2025 - 2026	
35	Устройство сетей дождевой канализации, ЛОС	170 192 415,70	01.11.2025 - 30.11.2025	2026 год	
36	Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства	1 343 067,30	01.05.2025 - 31.05.2025	01.07.2025 - 2026	